

Bezpośrednio przed nurkowaniem: Nie Tak

Scrubber: Nowy Używany

Czas całkowity Czas wykorzystany scrubbera:

LISTA KONTROLNA POD KĄTEM DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW POZIOM 1

Imię i nazwisko:

Data: / /

- 1. Lista kontrolna w zakresie montażu wykonana
- 2. Zamontowanie zanalizowanych i oznaczonych butli z gazem
- 3. Włączenie komputera (handsetu)
- 4. Włączenie wyświetlacza przeziernego (HUD) – kontrola stanu baterii
- 5. Test szczelności układu tlenu
(przytrzymać przez co najmniej 30 sekund)
- 6. Test podciśnienia
(przytrzymać przez co najmniej 1 minutę)
- 7. Test naciśnienia
(przytrzymać przez co najmniej 1 minutę)
- 8. Przeplukanie pętli (2 razy)
- 9. Kalibracja handsetu i wyświetlacza HUD
(przytrzymać przez co najmniej 30 sekund)
- 10. Kontrola baterii handsetu i solenoidu
- 11. Zamontowanie pokrywy
- 12. Test szczelności układu diluentu
- 13. Kontrola ADV, jeśli jest na wyposażeniu, oraz BCD
- 14. Próba oddychania (5 minut)

Jeśli nurkowanie ma się odbyć od razu:

Należy przejść do „Czynności kontrolne przed rozpoczęciem nurkowania”.

Jeśli nurkowanie nie będzie miało miejsca od razu:

Należy zakręcić zawory butli z tlenem i diluentem, spuścić ciśnienie z węży, wyłączyć układy elektroniczne i zabezpieczyć urządzenie.

Czynności kontrolne przed rozpoczęciem nurkowania:

- 15. Balast
- 16. Włączenie wyświetlacza HUD i handsetu
- 17. Odkręcenie zaworów butli
- 18. Weryfikacja wartości zadanej i zawartości pętli
- 19. Nałożenie na siebie rebreathera Prism 2
- 20. Przed wskokiem do wody
(Patrz przywieszka na rebreatherze).